

No. Contrato: ICHIFE-094/2022

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **ICHIFE-094/2022**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la ciudad de HIDALGO DEL PARRAL del Estado de Chihuahua, siendo las 12:00 horas, del día 15 de noviembre de 2022, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL**, con domicilio AVENIDA GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KILOMETRO 0.931 COLONIA PASEOS DEL ALMANCEÑA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIALIDAD PRINCIPAL DEL CAMPUS PARRAL, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, OBRAS Y REDES EXTERIORES.

III.- IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTES DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato ICHIFE-094/2022 es de \$1,200,963.08 (son un millón doscientos mil novecientos sesenta y tres pesos 08/100 m. n.).

El importe convenido es de \$1,297,007.18 (son un millón doscientos noventa y siete mil siete pesos 18/100 m. n.)

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato:

- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2022.
- Fecha de terminación: 13 de marzo de 2023.
- Plazo de ejecución: 180 días naturales.

Fecha de reprogramación de anticipo:

- Fecha de inicio: 30 de septiembre de 2022.
- Fecha de terminación: 28 de marzo de 2023.

Conforme al periodo real de la ejecución:

- Fecha de inicio: 30 de septiembre de 2022.
- Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2022.

No. Contrato: ICHIFE-094/2022

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

V.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO
1	Del 30 de septiembre de 2022 AL 15 de 2022	\$675,985.60	\$108,157.70	\$784,143.30
2	Del 16 de octubre de 2022 AL 31 de octubre de 2022	\$359,313.50	\$57,490.16	\$416,803.66
3 ULTIMA	Del 01 de noviembre de 2022 AL 15 de noviembre de 2022	\$82,648.27	\$13,223.72	\$95,871.99
TOTAL		\$1,117,947.37	\$178,871.58	\$1,296,818.95

VI.- DECLARACION DEL CONTRATISTA DE HABER TERMINADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

VII.- DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista SIERRA LA LOBERA, S.P.R. DE R.L. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, así como las garantías correspondientes.

VIII.- ENTREGA DE GARANTIA.

En este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que su hubiera incurrido (se anexa). Así mismo se extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. Adicionalmente se hace constar que el contratista entregó a esta supervisión de obra los documentos derivados de la realización de los trabajos

CONTRATISTA

ORGANISMO ESTATAL

C. ANTONIO RONQUILLO AGUIRRE
SIERRA LA LOBERA, S.P.R. DE R.L.

ING. FEDERICO CERVANTES SOLTERO
SUPERVISOR DEL ICHIFE

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. ERICK GABRIEL NUÑEZ RODRIGUEZ