

**REGISTRO DE AVANCE DE METAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.**
**FECHA DEL REPORTE** 03 de abril de 2023 **MES REPORTADO.** Al 31 de marzo de 2023
**ESTADO** Chihuahua **UNIVERSIDAD** Universidad Tecnológica de Parral
**PROGRAMA Y AÑO** Fondo de Aportaciones Múltiples 2022

	META AUTORIZADA	RECURSOS AUTORIZADOS POR CADA META
1	Pavimentación de la segunda etapa de la vialidad de acceso principal a la Universidad Tecnológica de Parral	1,297,042.00
2	Equipamiento especializado, adquisición de bienes de lote de climatización para el edificio E	1,000,000.00

PROCESO	(X)
EN PROCESO DE CAMBIO DE META	
DEFINICIÓN DE EQUIPOS O PROYECTO	
COTIZACIÓN O PRESUPUESTACIÓN	
VALIDACIÓN DE ALGUNA INSTANCIA	
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
TRÁMITE ADMINISTRATIVO	
LICITACIÓN	
CONVOCATORIA	
VISITA AL SITIO	
JUNTA DE ACLARACIONES	
ENTREGA DE PROPUESTAS	
DICTAMEN Y FALLO	
OTRO	x
CUÁL	Concluido

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROCESO LICITATORIO	(x)
LA PROPIA UNIVERSIDAD	x
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO	x
OTRA	

**CUÁL**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DATOS DEL CONTACTO CON LA INSTANCIA EJECUTORA**
**NOMBRE** Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata  
**CARGO** Rectora  
**E-MAIL** [rectoria@utparral.edu.mx](mailto:rectoria@utparral.edu.mx)  
**TELÉFONO** 6271186400 ext. 210
**EN CASO DE HABERSE LICITADO Y DADO FALLO**

EMPRESAS O PROVEEDORES ADJUDICADOS	(NOMBRES)	MONTO DE CONTRATO CON IVA	FECHAS PROGRAMADAS INICIO	TÉRMINO
1	SIERRA LA LOBERA, S.P.R DE R.L.	1,296,818.95	15/09/2022	13/03/2023
2	SOLICIONES TÉRMICAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1,316,426.00	02/12/2022	31/03/2023

**AVANCE POR CADA META**

1	FÍSICO	<u>100%</u>	FINANCIERO	<u>100%</u>
2	FÍSICO	<u>100%</u>	FINANCIERO	<u>100%</u>

**OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS GENERALES**

**Estatus de la meta 1** "Pavimentación de la segunda etapa de la vialidad principal del Campus Parral".- La meta ya fue concluida con cumplimiento de 100% en lo físico y Financiero. Para esta obra, se realizó la devolución de de \$248.64 pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

**Estatus de la meta 2** "Equipamiento especializado de climatización para edificio E".- La meta ya fue concluida con cumplimiento de 100% en lo físico y financiero. La diferencia entre la inversión autorizada y la inversión ejercida, que corresponde a \$316,426.00 será cubierta con recurso propio de la Universidad Tecnológica de Parral.

**CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE INFORME.**
**NOMBRE** Lic. Blas Miguel Castillo Valles  
**CARGO** Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación  
**TELÉFONO** 6271186400 ext 201  
**E-MAIL** [bcastillo@utparral.edu.mx](mailto:bcastillo@utparral.edu.mx)
**INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO EN HOJA ADICIONAL**

 Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 03330 CDMX.  
 Tel. 36 01 16 00 Ext. 67200 dgutyp.sep.gob.mx
